

监 理 日 志

工程名称： 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 05 月 20 日星期 六	气候	晴	气温	16-26℃
监理人员 动态：2 人 巡视检查			材料进场、见证取样、合格情况		
施工方人员动态：管理员 3 人，施工人数 24 人					
施工机械动态：25T 吊车 1 台，运输车 3 台；电镐 1 台，挖机 1 台					
施 工 部 位 进 度 情况	1、电缆沟砌筑。 2、SVG 设备附件进场。3、SVG 地网沟土方回填。 5、31 区卸桩 13 米 35 根，打桩 13 米 17 根，10 米 32 根；6、36 区卸桩 72 根，打桩 8 根，7、36 区预制管桩承载力检测。8、架构材料进场卸车。				
监 理 今 日 工 作 内容	旁站 36 区预制管桩承载力检测。 旁站构架材料、SVG 附件卸车。				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措施， 意见、结 果	SVG 吊装需四周拉上警戒带				
协 调 内 容 或 其 他					
记录人	苏航		总监签阅		