

# 监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023年05月22日星期一	气候	多云	气温	14-27℃
监理人员 动态：2人 巡视检查	材料进场、见证取样、合格情况				
施工方人员动态：管理员3人，施工人数26人					
施工机械动态：液压千斤顶2台，7.5米板车货2台； 运输船2艘、吊机1台、打桩机1台、推土机1台、 钩机1台					
施工部位进度情况	主变隔油池钢筋网片加工15片。主变互感器高压套管做实验及附件安装完成，二次设备室线槽安装24米。32区打桩10米24根；33区打桩10米88根。				
监理今日工作内容	旁站主变电流互感器高压套管实验  旁站主变高压套管吊装安装				
检查发现的问题及处理措施，意见、结果	发现安装高压套管时施工人员未绑扎安全带，对施工人员进行提醒				
协调内容或其他					
记录人	苏航	总监签阅			