

监 理 日 志

工程名称： 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 05 月 23 日 星期 二		气候	阴	气温	14-26℃
监理人员 动态：2 人 巡视检查			材料进场、见证取样、合格情况			
施工方人员动态：管理员 3 人，施工人数 20 人						
施工机械动态：25T 吊车 2 台，真空泵 1 台，挖机 1 台、打桩机 2 艘，运输船 4 艘						
施 工 部 位 进 度 情况	1、主变隔油池网片加工焊接。2、主变压器注油。3、小电阻柜进场卸车。二次设备进场卸车。 4、32 区打桩 10 米完成 102 根 5、33 区打桩 120 根（10 米）。					
监 理 今 日 工 作 内容	施工巡视，旁站主变压器注油。检查 32 区打桩间距及垂直度。					
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措施， 意见、结 果						
协 调 内 容 或 其 他						
记录人	苏航		总监签阅			