

监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023年05月25日星期四	气候	晴	气温	19-25℃
监理人员 动态：2人 巡视检查		材料进场、见证取样、合格情况			
施工方人员动态：管理员3人，施工人数30人					
施工机械动态：25T吊车1台，随车吊1台打桩船2艘，运输船4艘，					
施工部位进度情况	主变隔油池钢筋网片加工14片，一次电缆沟砌筑20米。电气施工内容：主变架构及母线支架钢柱安装完成。32区运桩、打桩10米37根，打桩船从32区转至29区，29区卸桩3车72根；33区打桩10米54根，36区打桩56根，卸桩13米72根，10米120根，塘梗开口3处。				
监理今日工作内容	检查主变隔油池钢筋网片加工				
检查发现的问题及处理措施，意见、结果	巡视发现主变架构及母校支架不符合夜间施工方案 形成安全通知单				
协调内容或其他					
记录人	苏航	总监签阅			