

监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023年05月27日星期六	气候	晴	气温	22-29℃
监理人员 动态：2人 巡视检查	材料进场、见证取样、合格情况 光缆到场				
施工方人员动态：管理员3人，施工人数30人					
施工机械动态：25T吊车1台，随车吊1台打桩船2艘，运输船4艘，吊车2台					
施工部位进度情况	1、一次电缆沟砌筑完成 2、主变中性点支柱安装完成 3、SVG 水冷风机安装完成 4、小电阻接地变就位完成 2、光伏区:29区卸桩2车48根，29区运桩、打桩10米60根，28区运桩、打桩10米22根；36区打桩10米78根，13米8根,塘梗开口3处。				
监理今日工作内容	1、SVG 水冷风机开箱检查合格，无破损 2、旁站小电阻接地变吊装就位光缆到物料区 3、旁站吊装光缆				
检查发现的问题及处理措施，意见、结果	吊装情况：现场无指挥员，需多配备现场指挥员				
协调内容或其他					
记录人	苏航	总监签阅			