

监 理 日 志

工程名称： 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 05 月 28 日星期 日		气候	阴转雨	气温	22-33℃
监理人员 动态：2 人 巡视检查				材料进场、见证取样、合格情况 电缆，4mm 电缆线进场		
施工方人员动态：管理员 3 人，施工人数 30 人						
施工机械动态：25T 吊车 1 台，随车吊 1 台打桩船 2 艘，运输船 4 艘，吊车 2 台						
施 工 部 位 进 度 情况	1、一次电缆沟内墙抹灰完成 2、电气今日施工内容：SVG 断路器电抗器导线制作完成。光伏区 29 区卸桩 5 车 120 根，29 区运桩、打桩 10 米 20 根；28 区运桩、打桩 10 米 24 根；36 区打桩 10 米 26 根，11 米 16 根；37 区打桩 10 米 14 根，11 米 4 根；39 区打桩 10 米 14 根。					
监 理 今 日 工 作 内容	1 旁站电缆、4mm 电缆到物料区吊装卸 2 检查 SVG 隔离开关安装 下午因下雨未施工					
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措施， 意见、结果	光伏区管桩安装时发现：预制管桩其中有一根无响锤，及时拔出，已换成 13 米预制管桩。					
协 调 内 容 或 其他						
记录人		苏航		总监签阅		