

监 理 日 志

工程名称： 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 05 月 30 日 星期 二		气候	阴	气温	19-24℃
监理人员 动态：2 人 巡视检查				材料进场、见证取样、合格情况 电缆，4mm 电缆线进场		
施工方人员动态：管理员 3 人， 施工人数 30 人						
施工机械动态：25T 吊车 1 台， 随车吊 1 台打桩船 2 艘， 运输船 4 艘， 吊车 2 台						
施 工 部 位 进 度 情况	主变构架、主变母线支架支柱基础混凝土灌注完成， 预制舱通风井混凝土待浇筑， 主变隔油池墙体压顶混凝土浇筑完成设备接地制作 SVG、主变架构、主变母线支架支柱、接地变完成设备接地制作 SVG、主变架构、主变母线支架支柱、接地变完成， 光伏区 30 区卸桩 3 车 10 米 72 根， 运桩、打桩 10 米 88 根； 36 区卸桩 2 车 10 米 48 根， 打桩 10 米 20 根； 塘梗开口一处					
监 理 今 日 工 作 内容	旁站主变隔油池墙体顶混凝土浇筑					
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措施， 意见、结果	检查时发现支架基础混凝土浇筑钢筋绑扎不到位， 已重新整改， 浇筑完成					
协 调 内 容 或 其他						
记录人		苏航		总监签阅		