

监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 05 月 31 日 星期 三	气候	多云	气温	20-26℃
监理人员 动态：2 人		材料进场、见证取样、合格情况 30 区进场预制管桩 10 米 120 根 36 区进场预制管桩 10 米 72 根，11 米 48 根			
施工方人员动态：管理员 4 人，施工人数 30 人					
施工机械动态：25T 吊车 2 台，打桩船 2 艘，运输船 4 艘，电焊机 1 台，切割机 1 台；					
施 工 部 位 进 度 情况	升压站施工：1、预制舱通风井混凝土浇筑完成。2、一次、二次电缆沟开口 3 处。3、中性点机构箱管道预埋 24 米。4、主变隔油池钢筋网片铺设 40 片，5、场地挖机平整。 光伏区施工：1、30 区打桩完成 10 米 112 根。2、36 区打桩 10 米 25 根、11 米 56 根。3、塘埂开口一处。				
监 理 今 日 工 作 内容	施工现场巡视，旁站预制舱风井浇筑。旁站 36 区打桩				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施、 意 见、 结 果	发现问题：36 区打桩旁站发现有两根桩响锤 3 次未到图纸要求响锤 10 次。 采取措施：现场告知现场施工管理员更换 11 米桩。				
协 调 内 容 或 其 他					
记录人	周飞	总监签阅	王立杰		