

监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 06 月 01 日 星期 四	气候	晴	气温	20-29℃
监理单位 动态：2 人			材料进场、见证取样、合格情况 30 区进场预制管桩 10 米 120 根 集电线路桥架进场，支架材料进场；		
施工方人员动态：管理员 4 人，施工人数 30 人					
施工机械动态：25T 吊车 3 台，打桩船 2 艘，运输船 4 艘，电焊机 1 台，切割机 1 台；					
施 工 部 位 进 度 情况	升压站施工：1、预制舱通风井抹灰。2、主变端子箱电缆管道预埋完成。4、主变隔油池钢筋网片铺设完成。， 5、场地挖机平整。 光伏区施工：1、30 区打桩完成 10 米 108 根。2、36 区打桩 10 米 15 根、11 米 2 根。3、37 区打桩 10 米 50 根、11 米 4 根				
监 理 今 日 工 作 内容	施工现场巡视，检查施工现场安全。旁站 30 区打桩。对进场材料进行镀锌层检测。				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施， 意 见、 结 果	1、发现问题：新进场吊车相关资料及保险未报监理部审查。2、32、31 区有施工人员未带安全帽进入施工现场，2、施工船组装高度超过 2 米，未佩戴安全带，存在安全隐患。3、施工人员上船施工未穿救生衣。 2、采取措施：现场告知施工管理员，加强安全管理。并下发安全通知单一份。				
协 调 内 容 或 其 他					
记录人	周飞		总监签阅	王立本	