

监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 06 月 04 日 星期 日	气候	小雨	气温	16-24℃
监理人员 动态：2 人 施工方人员动态：管理员 4 人，施工人数 18 人 施工机械动态：25T 吊车 3 台，50T 吊车 1 台，6.2 米板车 1 辆，			材料进场、见证取样、合格情况 电缆进场 2 车。 30 区预制管桩进场 3 车 10 米 72 根，37 区预制管桩进场 10 米 92 根。立柱檩条进场。		
施 工 部 位 进 度 情况	升压站施工：1、预制舱倒运及就位完成。2、电缆支架接地制作安装 18 米。光伏区施工：下雨未施工				
监 理 今 日 工 作 内容	施工现场巡视，检查施工现场安全。旁站预制舱吊装就位。				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措施， 意见、结果					
协 调 内 容 或 其他					
记录人	周飞	总监签阅	王立杰		