

监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 06 月 05 日星期 一	气候	小雨	气温	16-20℃
监理人员 动态：2 人			材料进场、见证取样、合格情况		
施工方人员动态：管理员 1 人，施工人数 11 人					
施工机械动态：25T 吊车 1 台，电焊机 1 台，切割机 1 台，					
施 工 部 位 进 度 情况	升压站施工：1、预制舱连盘固定完成。2、支架接地制作安装 18 米。3、电缆倒运一车。光伏区施工：下雨未施工				
监 理 今 日 工 作 内容	施工现场巡视，检查施工现场安全。				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措施， 意见、结 果					
协 调 内 容 或 其 他					
记录人	周飞		总监签阅	王立本	