

监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 06 月 06 日 星期二	气候	多云	气温	16-27℃
监理人员 动态：2 人 施工方人员动态：管理员 4 人，施工人数 43 人 施工机械动态：25T 吊车 3 台，电焊机 1 台，			材料进场、见证取样、合格情况 预制管桩 10 米进场 72 根。 立柱、檩条、抱箍进场 1 车。		
施 工 部 位 进 度 情况	升压站施工：1、预制舱顶部拼接缝注胶，止水板安装完成。2、支架接地制作安装 50 米。3、一次电缆敷设 3×150 高压电缆 102 米，3×95 高压电缆 40 米，3×35+1×16 电缆 124 米。电力电缆敷设 756 米。4、SVG 高压电缆头制作 1 套。35kv 高压柜母线套管安装 21 个。光伏区施工：1、26 区打桩逆变器(400)6 根，34 根工程桩。2、29 区打桩 3 根。3、5 集电线路(水挖)打桩：11 米 5 根，10 米 1 根，安装桥架 60m。3、39 区打桩 10 米 64 根。2 号码头卸桩 10 米 72 根。4、28 区立柱桩头焊接 78 处、29 区立柱桩头焊接 81 处，作业一队（2 标）：33 区柱头焊接 70 个。				
监 理 今 日 工 作 内容	施工现场巡视，检查施工现场安全。				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施， 意 见、结 果	巡视检查发现：28 区立柱焊接立柱偏差大 采取措施：现场告知整改。				
协 调 内 容 或 其 他					
记录人	周飞	总监签阅	王立杰		