

监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 06 月 07 日 星期 三		气候	多云	气温	19-29℃
监理人员 动态：1 人				材料进场、见证取样、合格情况 30 区预制管桩 10 米进场 96 根。 33 区预制管桩 10 米进场 144 根。 抱箍进场 1330 套。		
施工方人员动态：管理员 4 人，施工人数 53 人						
施工机械动态：25T 吊车 3 台，电焊机 4 台，切割机 1 台						
施 工 部 位 进 度 情况		升压站施工：1、接地变高压电缆头（3×95）制作 2 套。2、， 预制舱照明配电箱电缆头制作 2 个。3、35KV 高压柜母线安装 12 根，4、电缆沟支架接地制作安装 28 米 光伏区施工;1、26 区打桩完成 10 米 82 根。2、39 区打桩完成 10 米 27 根。3、41 区打桩完成 10 米 59 根 4、5 集电线路安装桥架 120 米。5、8 集电线路电缆沟开挖 290 米。6、28 区立柱桩头焊接 102 根、29 区立柱桩头焊接 103 根，作业一队（2 标）：33 区柱头焊接 52 根。				
监 理 今 日 工 作 内容		施工现场巡视，检查施工现场安全。和业主段总检查光伏施工。				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施， 意 见、结 果						
协 调 内 容 或 其 他						
记录人		周飞		总监签阅		王立杰