

监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 06 月 08 日 星期 四	气候	晴	气温	20-31℃
监理人员 动态：1 人 施工方人员动态：管理员 4 人，施工人数 48 人 施工机械动态：25T 吊车 3 台，电焊机 4 台，切割机 1 台，运桩船 4 艘、打桩机 2 台、水挖打桩机 1 台			材料进场、见证取样、合格情况 光伏组件卸车 11 车（组件卸车：540 型 48 箱、535 型 214 箱，共 262 箱）。 30 区预制管桩 10 米进场 72 根。 33 区预制管桩 10 米进场 48 根。		
施 工 部 位 进 度 情况	升压站施工：1、35kV 预制舱、小电阻接地装置备基础修复完成 2、， 35KV 高压柜母线安装完成， 3、高压电缆头制作完成 1 套。 光伏区施工:1、26 区打桩完成 10 米 98 根。2、41 区打桩完成 10 米 106 根 4、5 集电线路打桩完成 11 米 1 根， 5 号集电线路桥架安装 130m。5、8 集电线路电缆沟沙转运。6、28 区立柱桩头焊接 191 根、29 区立柱桩头焊接 187 根， 30 区立柱桩头焊接 21 根 作业一队（2 标）：无。				
监 理 今 日 工 作 内容	施工现场巡视，检查施工现场安全。旁站电缆头制作。				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措施， 意见、结 果					
协 调 内 容 或 其 他					
记录人	周飞	总监签阅	王立本		