

监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 06 月 09 日 星期 五	气候	晴	气温	21-35℃
监理人员 动态：1 人	材料进场、见证取样、合格情况 1 号码头檩条、立柱、抱箍进场 30 区预制管桩 10 米进场 120 根。				
施工方人员动态：管理员 4 人，施工人数 43 人					
施工机械动态：25T 吊车 3 台，电焊机 4 台，50T 吊车 1 台，运桩船 4 艘、打桩机 2 台、水挖打桩机 1 台					
施 工 部 位 进 度 情况	升压站施工：1、二次电缆敷设 2428 米。 光伏区施工：1、26 区打桩完成 10 米 40 根。2、41 区打桩完成 10 米 54 根、3、42 区打桩完成 10 米 34 根，4、5 号集电线路桥架安装 160m。5、8 集电线路电缆敷设 3*300 型号 300 米、光缆敷设 1200 米。6、28 区立柱桩头焊接 126 根、29 区立柱桩头焊接 135 根。 作业一队（2 标）：33 区立柱桩头焊接 73 根。				
监 理 今 日 工 作 内容	施工现场巡视，检查施工现场安全。检查 33 区打桩质量。				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施， 意 见、结 果	检查发现：28 区立柱焊接人员未穿救生衣上船施工。 采取措施：现场告诉施工人员穿好救生衣。并告知现场管理员加强安全管理。				
协 调 内 容 或 其 他					
记录人	周飞	总监签阅	王立本		