

监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 06 月 10 日 星期 六	气候	晴转小雨	气温	22-35℃
监理单位 动态：1 人		材料进场、见证取样、合格情况 1 号码头檩条、立柱、抱箍进场 1 号码头预制管桩 10 米进场 48 根。 2 号码头预制管桩 10 米进场 120 根。			
施工方人员动态：管理员 4 人，施工人数 43 人					
施工机械动态：25T 吊车 3 台，电焊机 4 台，50T 吊车 1 台，运桩船 4 艘、打桩机 2 台、水挖打桩机 1 台					
施工部位进度情况	升压站施工：1、二次电缆敷设 2600 米。 光伏区施工：1、26 区打桩完成 10 米 72 根。2、42 区打桩完成 10 米 88 根，3、5 号集电线路桥架安装 190m。4、7 集电线路电缆敷设 3*300 型号 300 米。5、28 区立柱桩头焊接 180 根、29 区立柱桩头焊接 186 根。 作业一队（2 标）：33 区立柱桩头焊接 70 根。36 区立柱桩头焊接 23 根。				
监理今日工作内容	施工现场巡视，检查施工现场安全。旁站电缆敷设。				
检查发现的问题及处理措施、意见、结果	检查发现：8 号集电线路北侧部分，电缆沟电缆敷设完成未进行铺沙及盖砖。并且未报监理验收擅自回填。 采取措施：要求施工单位返工整改。并下发通知单一份。				
协调内容或其他					
记录人	周飞	总监签阅	王立杰		