

监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 06 月 13 日 星期 二	气候	晴	气温	20-29℃
监理人员 动态：1 人	材料进场、见证取样、合格情况 1 号码头预制管桩 10 米进场 96 根。 2 号码头预制管桩 10 米进场 128 根。				
施工方人员动态：管理员 4 人，施工人数 88 人					
施工机械动态：25T 吊车 3 台，电焊机 4 台，50T 吊车 1 台，运桩船 4 艘、打桩机 2 台、水挖打桩机 1 台					
施 工 部 位 进 度 情况	升压站施工：1、二次电缆高压柜整理穿线完成。 光伏区施工：1、26 区打桩完成 10 米 108 根。2、41 区打桩完成 10 米 90 根、37 区打桩 10 米 14 根，39 区打桩 10 米 26 根，，3、5 号集电线路桥架安装 100m。5 号集电线路高压电缆敷设 150 米 4、29 区立柱桩头焊接 200 根、低压桥架支架安装 40 组。5、28 区光伏支架安装 60 组 6、29 区光伏支架安装 58 组： 作业一队（2 标）： 36 区立柱桩头焊接 98 根。33 区支架安装 5 组。				
监 理 今 日 工 作 内容	施工现场巡视，检查施工现场安全。召开监理监理会。整理会议纪要。				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施， 意 见、结 果					
协 调 内 容 或 其 他					
记录人	周飞	总监签阅	王立本		