

监 理 日 志

工程名称： 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 06 月 14 日星期 三		气候	晴	气温	21-32℃
监理单位 动态：2 人 巡视检查				材料进场、见证取样、合格情况		
施工方人员动态：管理员 4 人，施工人数 88 人						
施工机械动态：25T 吊车 3 台，电焊机 4 台，50T 吊车 1 台，运桩船 4 艘、打桩机 2 台、水挖打桩机 1 台						
施 工 部 位 进 度 情况	升压站施工：1、二次电缆整理绑扎完成，2、主变端子箱、中性点端子箱接地变、3、SVG 二次电缆扒皮完成。GIS 避雷器钢柱安装 3 根。 光伏区施工:1、28 区水洼打桩完成 10 米 1 根。2、37 区打桩完成 10 米 29 根、3、39 区打桩 10 米 29 根，4、39 区打桩 10 米 61 根，，5、5 号集电线路(9-10)钢管(150*6000mm)安装 3 根 6、29 区光伏支架安装 45 组. 5、28 区光伏支架安装 40 组 作业一队（2 标）： 36 区立柱桩头焊接 83 根。33 区支架安装 13 组。					
监 理 今 日 工 作 内容	施工现场巡视，检查施工现场安全。					
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施, 意 见、结 果	立柱桩头焊接未将焊渣清理干净					
协 调 内 容 或 其 他						
记录人		苏航		总监签阅		