

监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 06 月 15 日 星期 四		气候	多云	气温	21-34℃
监理单位 动态：2 人 巡视检查				材料进场、见证取样、合格情况		
施工方人员动态：管理员 4 人，施工人数 85 人						
施工机械动态：25T 吊车 3 台，电焊机 4 台，50T 吊车 1 台，运桩船 4 艘、打桩机 2 台、水挖打桩机 1 台						
施 工 部 位 进 度 情况	升压站施工：1、预制舱散水浇筑。2、升压站门口路面混凝土浇筑完成。3、高压柜、GIS、主变就地端子箱二次电缆扒皮完成。光伏区施工;1、26 区打桩完成 10 米 42 根。2、37 区打桩完成 13 米 16 根、3、39 区打桩 10 米 52 根，4、39 区打桩 10 米 61 根，11 米 2 根 13 米 26 根，5、5 号集电线路高压电缆吊装 6、29 区光伏支架安装 85 组。7、28 区光伏檩条安装 30 组。8、30 区立柱焊接 200 根。作业一队（2 标）：1、36 区立柱桩头焊接 73 根。2、37 区立柱桩头焊接 24 根 3、33 区支架安装 5 组。					
监 理 今 日 工 作 内容	施工现场巡视，检查施工现场安全。					
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施， 意 见、 结 果	巡视检查发现;28 区檩条安装施工人员未穿救生衣及未佩戴安全带施工。 采取措施：现场告知穿好救生衣，配带好安全带。并通知现场管理管理人员加强安全管理					
协 调 内 容 或 其 他						
记录人		苏航		总监签阅		