

监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023年06月16日星期五	气候	阴	气温	22-30℃
监理人员 动态：2人 巡视检查			材料进场、见证取样、合格情况		
施工方人员动态：管理员4人，施工人数88人					
施工机械动态：25T吊车2台，电焊机6台，50T吊车1台，运桩船4艘、打桩机2台、水挖打桩机1台、试验设备互感器测试仪1台					
施工部位进度情况	GIS 避雷器支柱接地制作完成，二次设备电缆扒皮（5面柜子），35KV 开关柜电压互感器励磁、变比、极性、直阻试验完成，电流互感器励磁、变比、极性、直阻试验完成。33区逆变器打桩10米 ϕ 400型号6根。电气工作内容：5号集电线路高压电缆敷设320米，30区桩头立柱焊接200处、31区桩头立柱焊接190处，光伏组件檩条安装28区26组、29区27组，5号集电线路桥架安装120米。36区立柱桩头焊接81根。组件支架安装2组，2、37区柱头焊接12根。3、33区组件支架安装11组。				
监理今日工作内容	施工现场巡视，检查施工现场安全。				
检查发现的问题及处理措施，意见、结果	见证电缆取样送检				
协调内容或其他	 				
记录人	苏航	总监签阅	 		

