

监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023年06月17日星期六	气候	小雨转大雨	气温	21-26℃
监理人员 动态：3人 巡视检查			材料进场、见证取样、合格情况		
施工方人员动态：管理员3人，施工人数88人					
施工机械动态：25T吊车2台，电焊机6台，50T吊车1台，运桩船4艘、打桩机2台、试验设备互感器测试仪1台小挖机1台，变压器直流电阻测试仪1台，变比测试仪1台。					
施工部位进度情况	升压站路牙石基层刨槽。电气今日施工内容：二次设备电缆扒皮、地线制作（5面柜子），预制舱检修箱电缆头制作2个；二号主变直阻、变比试验完成。36区逆变器打桩10米 ϕ 400型号6根，39区逆变器打桩10米 ϕ 400型号6根。电气工作内容：5号集电线路高压电缆敷设140米，31区桩头立柱焊接240处，光伏组件檩条安装28区9组，5号集电线路高压桥架安装50米。				
监理今日工作内容	施工现场巡视，检查施工现场安全。28区支架檩条安装完成进行验收。				
检查发现的问题及处理措施，意见、结果	发现问题：巡视检查2号码头材料堆放过高且未设置安全警示标志存在安全隐患。 采取措施：通知施工单位整改并告知现场负责人加强安全管理。 发现问题：28区光伏支架相邻偏差大、立柱焊接未满焊及焊渣未清理。 采取措施：通知整改，整改完成复验，合格后方可进行组件安装。				
协调内容或其他					
记录人	苏航	总监签阅			