

# 监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023年06月19日 星期一	气候	小雨	气温	22-28℃
监理人员 动态：3人 巡视检查			材料进场、见证取样、合格情况		
施工方人员动态：管理员4人，施工人数53人					
施工机械动态：互感器测试仪一台，吊车一辆；焊机2台， 吊车1台，运输船（组件）4艘，安装船4艘					
施工部位进度情况	升压站施工：1、SVG、二号主变高压侧 GIS 避雷器、计数器安装完成。2、预制舱高压穿墙套管安装完成。3、GIS 汇控柜 648 出线计量 CT 变比调整，变比极性复测完成；4、二次电缆地线制作完成、校线、套号码管完成，5、35KV 开关柜、接地小电阻二次电缆接续完成，二次设备室二次电缆接续（1面柜子）。  光伏区施工：1、28区光伏组件安装9个阵列，2、29区安装6个阵列；檩条安装28区5组、2、31区桩头立柱焊接90根。3、28区檩条安装15组。29区檩条安装13组。  <b>作业一队（2标）：下雨未施工</b>				
监理今日工作内容	施工现场巡视，检查施工现场安全。整理资料				
检查发现的问题及处理措施，意见、结果	旁站主变高压套管安装，因下雨天吊装未做围挡已叫现场负责人立即整改。				
协调内容或其他	（此栏为空）				
记录人	苏航	总监签阅		（此栏为空）	