

监 理 日 志

工程名称： 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 06 月 20 日 星期 二		气候	雨转阴	气温	22-28℃
监理人员 动态：3 人 巡视检查				材料进场、见证取样、合格情况		
施工方人员动态：管理员 3 人， 施工人数 53 人						
施工机械动态：互感器测试仪一台，吊车一辆；焊机 2 台， 吊车 1 台， 运输船（组件）4 艘， 安装船 4 艘						
施 工 部 位 进 度 情况	升压站施工：1、SVG、二号主变高压侧 GIS 避雷器、计数器安装完成。2、预制舱高压穿墙套管安装完成。3、GIS 汇控柜 648 出线计量 CT 变比调整，变比极性复测完成；4、二次电缆地线制作完成、校线、套号码管完成，5、35KV 开关柜、接地小电阻二次电缆接续完成，二次设备室二次电缆接续（1 面柜子）。 光伏区施工;1、28 区光伏组件安装 9 个阵列, 2、29 区安装 6 个阵列; 檩条安装 28 区 5 组、2、31 区桩头立柱焊接 90 根。 3、28 区檩条安装 15 组。29 区檩条安装 13 组.					
监 理 今 日 工 作 内容	施工现场巡视，检查施工现场安全。整理资料 旁站主变高压套管安装					
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施， 意见、结 果	部分施工人员不戴安全帽， 已对现场管理人员进行警告					
协 调 内 容 或 其 他						
记录人		苏航		总监签阅		