

监 理 日 志

工程名称： 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 06 月 21 日 星期 三	气候	晴	气温	23-33℃
监理人员 动态：3 人 巡视检查			材料进场、见证取样、合格情况		
施工方人员动态：管理员 6 人， 施工人数 66 人					
施工机械动态：焊机 3 台， 吊车 3 台， 运输船（组件）6 艘， 安装船 6 艘， 互感器测试仪一台					
施 工 部 位 进 度 情况	二次设备室二次电缆接续（5 面柜子）， SVG 控制柜、二号主变二次电缆接续完成， 预制舱、SVG 二次电缆支架等电位接地铜排安装完成； 2#主变绝缘检测、介损试验完成， 电流互感器直阻、变比、极性、励磁试验完成 5 号集电线路(3*240) 高压电缆敷设 170 米， 光伏组件安装 28 区 20 组 1040 块， 29 区安装 22 组 1144 块， 31 区桩头立柱焊接 260 处。33 区组件支架安装 9 组， 檩条安装 20 组， 37 区柱头焊接 50 个， 39 区柱头焊接 46 个				
监 理 今 日 工 作 内容	施工现场巡视， 检查施工现场安全。整理资料				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理措施， 意见、结果	部分施工人员不戴安全帽， 已对现场管理人员进行警告				
协 调 内 容 或 其他					
记录人	苏航		总监签阅		