

监 理 日 志

工程名称： 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 06 月 22 日 星期 四		气候	阴	气温	23-31℃
监理人员 动态：3 人 巡视检查				材料进场、见证取样、合格情况		
施工方人员动态：管理员 3 人， 施工人数 53 人						
施工机械动态：互感器测试仪一台，吊车一辆；焊机 2 台， 吊车 1 台， 运输船（组件）4 艘， 安装船 4 艘						
施 工 部 位 进 度 情况	升压站施工：升压站施工：1、升压站二次电缆接续完成。2、地线制安、电缆牌悬挂完成。3、SVG 电抗器直阻试验完成。4、逆变器一体机直阻、绝缘、避雷器电流泄漏试验 4 台。5、二号主变支柱绝缘子安装完成。6、SVG 二次电缆沟电缆盖板铺设完成，铺路牙石 20 块;作业一队（1 标）1、光伏组件安装 28 区 20 组 1040 块，29 区 22 组 1144 块。2、29 区汇流箱安装 8 台。3、32 区桩头立柱焊接 300 根。 作业一队（2 标）：1、33 区檩条安装 9 组。2、36 区檩条安装 7 组.					
监 理 今 日 工 作 内容	施工现场巡视，检查施工现场安全。整理资料 旁站主变高压套管安装					
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理措施， 意见、结 果	部分施工人员不戴安全帽，已对现场管理人员进行警告					
协 调 内 容 或 其 他						
记录人		苏航		总监签阅		