

监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 06 月 23 日 星期 五	气候	阴	气温	21-30℃
监理人员 动态：3 人 巡视检查			材料进场、见证取样、合格情况		
施工方人员动态：管理员 3 人，施工人数 67 人					
施工机械动态：焊机一台，试验变压器一台，交流耐压测试仪一台，焊机 2 台，吊车 2 台，运输船（组件）4 艘，安装船 4 艘					
施 工 部 位 进 度 情况	1、升压站二次设备防火封堵完成。2、二号主变母线避雷器、计数器安装完成。 3、SVG 成套装置、接地变压器、小电阻交流耐压试验完成。作业一队（湖内）1、 光伏支架安装：29 区 60 组、30 区 65 组。2、4 平方光伏线敷设：28 区 2200 米、29 区 1500 米。3、硬化场地逆变器平台拼接焊接。4、5 号集电线路(升压 站侧)桥架安装 30 米。作业一队（2 标）：1、：作业船组装，材料准备				
监 理 今 日 工 作 内容	施工现场巡视，检查施工现场安全。整理资料				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措施, 意见、结果	光伏区巡视发现有施工人员没戴安全帽，不穿救生衣，已进行二次提醒				
协 调 内 容 或 其 他					
记录人	苏航		总监签阅		