

监 理 日 志

工程名称： 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

|                                                             |                                                                                                                                                                    |    |    |                |    |        |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------------|----|--------|
| 日期                                                          | 2023 年 06 月 24 日星期 六                                                                                                                                               |    | 气候 | 阴转雨            | 气温 | 21-27℃ |
| 监理人员 动态：3 人    巡视检查                                         |                                                                                                                                                                    |    |    | 材料进场、见证取样、合格情况 |    |        |
| 施工方人员动态：管理员 3 人， 施工人数 67 人                                  |                                                                                                                                                                    |    |    |                |    |        |
| 施工机械动态：互感器测试仪一台，吊车一辆；焊机 2 台，<br>吊车 1 台， 运输船（组件）4 艘， 安装船 4 艘 |                                                                                                                                                                    |    |    |                |    |        |
| 施 工 部<br>位 进 度<br>情况                                        | 1、开关柜新增二次电缆敷设、剥皮、地线制安、校线、接续完成 5 号集电线路<br>(升压站侧)桥架安装 40 米。2、光伏支架安装 29 区 4 个阵列、30 区 51 个阵列。<br>29 区檩条安装 5 个阵列。3、光伏 4 平方线敷设 28 区 1500 米、29 区 1800 米。<br>4、逆变器平台拼接、焊接。 |    |    |                |    |        |
| 监 理 今<br>日 工 作<br>内容                                        | 施工现场巡视，检查施工现场安全。检查预制管桩进场质量                                                                                                                                         |    |    |                |    |        |
| 检 查 发<br>现 的 问<br>题 及 处<br>理措施，<br>意见、结<br>果                | 5#6#集电线路施工人员登高不戴安全帽，不绑安全带已对现场管理人员及负责人进行警告                                                                                                                          |    |    |                |    |        |
| 协 调 内<br>容 或<br>其他                                          |                                                                                                                                                                    |    |    |                |    |        |
| 记录人                                                         |                                                                                                                                                                    | 苏航 |    | 总监签阅           |    |        |