

监 理 日 志

工程名称： 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 06 月 25 日星期 日		气候	小雨	气温	21-25℃
监理人员 动态：3 人 巡视检查				材料进场、见证取样、合格情况 组件 22 箱		
施工方人员动态：管理员 3 人， 施工人数 23 人						
施工机械动态：焊机 2 台，吊车 2 台，运输船（组件）4 艘，安装船 4 艘						
施 工 部 位 进 度 情况	1、升压站配电区域铺石子。2、二次设备、35KV 开关柜卫生清扫完成 作业一队（湖内） 1、硬化场地逆变器平台拼接焊接完成 1 台。 作业一队（2 标）： 1、36 区组件支架安装 2 个阵列。 2、39 区柱头焊接 59 根。3、440 光伏组件到货 1 车 22 箱 792 块。					
监 理 今 日 工 作 内容	施工现场巡视，检查施工现场安全。检查预制管桩进场质量					
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措施, 意见、结果	发现问题：组件进场卸车，吊装不规范，发生碰撞导致组件破碎。 下发罚款单一份。					
协 调 内 容 或 其他						
记录人		苏航		总监签阅		