

监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023年06月26日星期一	气候	晴	气温	23-33℃
监理人员 动态：3人	巡视检查	材料进场、见证取样、合格情况 组件到场 22 箱			
施工方人员动态：管理员 3 人，施工人数 83 人					
施工机械动态：焊机 2 台，吊车 2 台，运输船（组件）4 艘，安装船 4 艘					
施工部位进度情况	升压站预制舱、二号主变区域铺石子完成，SVG 台阶砌筑完成。2、配合厂家设备调试。3、照明灯恢复完成，投光灯电缆敷设 60 米。4、接地变小电阻卫生清扫、防火封堵完成。1、5 号集电线路桥架安装 30 米。2、29 区檩条安装 15 个阵列、30 区檩条安装 51 个阵列。3、光伏 4 平方线敷设 28 区 1500 米、29 区 450 米。4、逆变器平台拼接、焊接 2 台。5、26 区运桩、打桩 65 根。6、浮吊进场。7、540 光伏组件卸车 22 箱 792 块。8、3 号码头卸桩 32 根。				
监理今日工作内容	1、召开监理会议，形成会议纪要 2、巡视现场，整理资料 3、旁站组件吊装				
检查发现的问题及处理措施，意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏航	总监签阅			