

监 理 日 志

工程名称： 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 06 月 28 日星期 三		气候	晴	气温	21-34℃
监理单位 动态：3 人 巡视检查				材料进场、见证取样、合格情况 管桩到场 163 根		
施工方人员动态：管理员 3 人，施工人数 87 人						
施工机械动态：高压开关特性测试仪一台，吊车一辆；焊机 2 台，吊车 1 台，运输船（组件）4 艘，安装船 4 艘						
施 工 部 位 进 度 情况	35KV 开关柜耐压试验完成，绝缘子串耐压试验完成。2、35KV 开关柜、35KV 主变保护柜保护校验。3、SVG 围栏安装。4、投光灯安装、接续完成，二号主变间隔至 110KV 架空线路敷设、制作完成。26 区运桩、打桩 91 根。2、3 号码头卸桩 10 米 163 根。3、水洼补桩 27 区 19 根。					
监 理 今 日 工 作 内容	施工现场巡视，检查施工现场安全。检查预制管桩进场质量					
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措施， 意见、结果	发现架空线路敷设时部分施工人员安全帽未佩戴、安全带未绑					
协 调 内 容 或 其 他						
记录人		苏航		总监签阅		