

监 理 日 志

工程名称： 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 07 月 01 日星期 六		气候	晴	气温	21-30℃
监理人员 动态：3 人 巡视检查				材料进场、见证取样、合格情况		
施工方人员动态：管理员 3 人，施工人数 75 人						
施工机械动态：继保仪一台，吊车一辆，货车一辆，焊机一台焊机 2 台，吊车 2 台，运输船（组件）6 艘，安装船 6 艘，运桩船 3 艘，水挖补桩机 1 台						
施 工 部 位 进 度 情况		31、5 号集电线路高压电缆敷设 320 米已完成 2、低压桥架安装：28 区 80 米、29 区 120 米。3、光伏组件安装：29 区 9 个阵列 468 块、30 区 10 个阵列 520 块。4、28 区逆变器平台下方电缆托架焊接已完成 5、立柱安装：29 区 30 处，30 区 5 处。6、硬化场地 540W 组件卸车 44 箱 1584 块。1、预制舱爬梯安装完成。2、35KV 开关柜卫生清扫完成。3、二号主变保护校验。4、电缆盘倒运 5 盘。1、3 号码头卸桩 5 车 10 米 120 根。2、26 区运桩、打桩 110 根 3、水挖补桩：31 区 18 根，32 区 45 根。				
监 理 今 日 工 作 内容		光伏区检查现在施工进度有些滞后，需水挖机进场，增加施工人员				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理措施， 意见、结果		发现部分施工人员安全帽未佩戴、安全带未绑				
协 调 内 容 或 其 他						
记录人		苏航		总监签阅		