

监 理 日 志

工程名称： 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 07 月 02 日星期 日		气候	多云转雨	气温	26-30℃
监理人员 动态：3 人 巡视检查				材料进场、见证取样、合格情况		
施工方人员动态：管理员 3 人， 施工人数 87 人						
施工机械动态：继保仪一台， 吊车一辆， 货车一辆， 焊机一台焊机 2 台， 吊车 2 台， 运输船（组件）6 艘， 安装船 6 艘， 运桩船 3 艘， 水挖补桩机 1 台						
施 工 部 位 进 度 情况	二号主变保护校验。2、接地扁刚刚刷漆完成（黄漆）。3、二号主变围栏基础制作 25 个 1、28 区低压桥架安装 120 米、29 区 120 米。2、光伏组件安装：30 区 15 个阵列 780 块。3、29 区逆变器平台下方电缆托架焊接。5、29、30 区逆变器平台焊接。6、硬化场地 540W 组件卸车 52 箱 1872 块、545W 卸车 25 箱 900 块。7、28 区光伏 4 平方线敷设 1600 米。					
监 理 今 日 工 作 内容	施工现场巡视， 检查施工现场安全。					
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理措施， 意见、结 果	光伏区检查有部分作业船无救生圈， 有一组施工人员无救生衣。下午已整改					
协 调 内 容 或 其他						
记录人		苏航		总监签阅		