

监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023年07月03日星期一	气候	多云转雨	气温	27-32℃
监理人员 动态：3人 巡视检查	材料进场、见证取样、合格情况				
施工方人员动态：管理员3人，施工人数75人					
施工机械动态：焊机2台，吊车2台，运输船（组件）6艘，安装船6艘，运桩船3艘，水挖补桩机1台					
施工部位进度情况	1、3号码头卸桩4车96根2、26区运桩、打桩13米17根，27区10米75根 3、32区水洼补桩50根。电气今日工作内容：1、低压桥架安装：28区90米，29区80米。2、光伏组件安装：29区5个阵列260块，30区20个阵列1040块。3、29区逆变器平台护栏、爬梯安装。4、28区光伏4平方线敷设2000米。 5、28区低压桥架安装80米				
监理今日工作内容	施工现场巡视，检查施工现场安全。 下午阵雨未施工，整理资料				
检查发现的问题及处理措施，意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏航	总监签阅			