

监 理 日 志

工程名称： 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 07 月 04 日 星期 三		气候	阵雨	气温	21-34℃
监理人员 动态：3 人 巡视检查				材料进场、见证取样、合格情况		
施工方人员动态：管理员 3 人，施工人数 72 人						
施工机械动态：焊机 2 台，吊车 2 台，运输船（组件）6 艘，安装船 6 艘，运桩船 3 艘，水挖补桩机 1						
施 工 部 位 进 度 情况	1、升压站火灾报警电缆、电缆预埋管铺设完成。2、一次电缆沟盖板铺设完成。3、主变、GIS 围栏卸车完成。4、二号主变保护校验。1、3 号码头卸桩 2 车 12 米 42 根、3 车 10 米 72 根 2、27 区运桩、打桩 10 米 101 根；3、32 区水洼补桩 15 根。 电气今日工作内容： 1、低压桥架安装：28 区 90 米、29 区 86 米。2、组件安装：30 区 2 个阵列 104 块；3、29 区逆变器平台护栏、爬梯安装完成 4、5 号集电线路光伏敷设 1400 米。					
监 理 今 日 工 作 内容	施工现场巡视，检查施工现场安全。					
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措施， 意见、结果	发现组件安装有些倾斜，已及时整改					
协 调 内 容 或 其 他						
记录人	苏航		总监签阅			