

监 理 日 志

工程名称： 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 07 月 05 日 星期 三		气候	晴	气温	21-34℃
监理人员 动态：3 人 巡视检查				材料进场、见证取样、合格情况 13 米管桩 6 车 114 根 540w 组件 1584 块		
施工方人员动态：管理员 3 人， 施工人数 72 人						
施工机械动态：继保仪一台焊机 2 台， 吊车 2 台， 运输船（组件）6 艘， 安装船 6 艘， 运桩船 3 艘， 水 挖补桩机 1 台						
施 工 部 位 进 度 情况	1、二号主变围栏安装。2、预制舱烟感、声光、手报各安装 4 个。3、二号主变保护校验。 4、接地扁钢刷绿漆。1、3 号码头卸桩 13 米 6 车 114 根 2、27 区运桩、打桩 100 根。 电气 今日工作内容： 1、30 区低压桥架安装 60 米 2、28 区逆变器平台护栏、爬梯安装。3、28 区光伏 4 平方线敷设 800 米。4、5 号集电线路光缆敷设 1000 米。5、30 区立柱焊接 25 处、 31 区立柱焊接 35 处。6、硬化场地光伏组件 540w 卸车 2 车 44 箱 1584 块。					
监 理 今 日 工 作 内容	施工现场巡视， 检查施工现场安全。检查预制管桩进场质量					
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理措施， 意见、结 果	旁站管桩吊装， 发现安全围挡未挂， 已整改					
协 调 内 容 或 其他						
记录人		苏航		总监签阅		