

监 理 日 志

工程名称： 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 07 月 07 日星期 五		气候	雨	气温	26-34℃
监理人员 动态：3 人 巡视检查				材料进场、见证取样、合格情况		
施工方人员动态：管理员 3 人， 施工人数 72 人						
施工机械动态：焊机 2 台， 吊车 2 台， 运输船（组件）6 艘， 安装船 6 艘， 运桩船 3 台						
施 工 部 位 进 度 情况	1、二号主变围栏安装完成，围栏接地制安完成。2、35KV 开关柜集电线路高压电缆头制作 1 个。3、预制舱卫生清扫完成。4、35KV 开关柜后门恢复。1、硬化场地 540 组件卸车 2 车 44 箱 1584 块。2、光伏 4 平方线卸车 76 盘。3、30 区组件安装 22 个阵列 1144 块。4、28 区直流电缆敷设 150 米。5、30 区光伏 4 平方线敷设 700 米					
监 理 今 日 工 作 内容	施工现场巡视，检查施工现场安全。					
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理措施， 意见、结果	可再生检查第一天，进行汇报 进行资料整理检查汇总					
协 调 内 容或 其他						
记录人		苏航		总监签阅		