

监 理 日 志

工程名称： 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 07 月 08 日星期 六		气候	多云	气温	26-34℃
监理人员 动态：3 人 巡视检查				材料进场、见证取样、合格情况 组件到场 1584 块 4 平方线 76 盘		
施工方人员动态：管理员 3 人，施工人数 72 人						
施工机械动态：焊机 2 台，吊车 2 台，运输船（组件）6 艘，安装船 6 艘，运桩船 3 台						
施 工 部 位 进 度 情况	升压站：1、预制舱绝缘垫铺设完成。2、摄像机电源线、网线敷设、接续、安装完成。湖内：1、27 区运桩、打桩 13 米 60 根。1、28 区直流电缆敷设 350 米。2、30 区低压桥架安装 60 米。3、30 区逆变器平台下方电缆托架焊接、护栏安装 4、28 区逆变器平台护栏、爬梯安装完成。5、30 区光伏 4 平方线敷设 1600 米。6、28 区汇流箱 4 平方线接续 4 个汇流箱已完成。7、30 区光伏组件安装 10 个阵列 520 块。湖外 1、40 区打桩 73 根，33 区水挖补φ300 桩 8 米 20 根，φ300 桩 10 米 2 根。电气工作内容：1、36 区光伏组件安装 5 个阵列 260 块。2、37 区组件支架安装 2 个阵列。3、39 区组件支架安装 16 个阵列。4、33 区逆变器平台拼接就位完成。					
监 理 今 日 工 作 内容	施工现场巡视，检查施工现场安全。 可再生现场检查					
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措施, 意见、结果	可再生检查第二天，进行汇报 进行资料整理检查汇总					
协 调 内 容 或 其 他						
记录人		苏航		总监签阅		