

监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023年07月10日星期一	气候	多云	气温	26-35℃
监理人员 动态：3人 巡视检查	材料进场、见证取样、合格情况 码头卸桩 125 根				
施工方人员动态：管理员 3 人，施工人数 105 人					
施工机械动态：焊机 2 台，吊车 2 台，运输船（组件）6 艘，安装船 6 艘，运桩船 3 台					
施工进度情况	升压站：1、5 集电线路高压电缆中间头制作 1 个。2、主控室模拟盘安装完成，设备与省调对点调试。湖内 1、27 区运桩、打桩 10 米 90 根。2、3 号码头卸桩 10 米 125 根。电气工作内容：1、28 区直流电缆敷设 200 米、29 区 120 米。2、30 区低压桥架安装 70 米。3、30 区逆变器爬梯、护栏安装完成。4、30 区光伏 4 平方线敷设 1600 米 5、28 区汇流箱 4 平方线接续 3 台，28 区汇流箱直流电缆做头接续 6 个。6、29 区汇流箱 4 平方线接续 2 湖外 1、33 区水挖补桩 10 米 34 根，40 区打桩 105 根。2、2 号码头卸桩 10 米 125 根。电气工作内容：1、36 区光伏组件安装 6 个阵列 312 块。2、37 区立柱安装 23 处，组件支架安装 4 个阵列。				
监理今日工作内容	施工现场巡视，检查施工现场安全。				
检查发现的问题及处理措施，意见、结果	现场检查巡视，桩头未做防腐刷漆 整改可再生提出问题项				
协调内容或其他					
记录人	苏航	总监签阅			