

监 理 日 志

工程名称： 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 07 月 12 日 星期 三		气候	阴	气温	28-35℃
监理人员 动态：3 人 巡视检查			材料进场、见证取样、合格情况 3 号码头卸桩 4 车 10 米 100 根			
施工方人员动态：管理员 3 人，施工人数 105 人						
施工机械动态：焊机 2 台，吊车 2 台，运输船（组 件）6 艘，安装船 6 艘，运桩船 3 台						
施 工 部 位 进 度 情况	升压站：1、电缆沟防火封堵 2 处。2、保信子站联调完成，设备对点调试完成。湖内 1、27 区运桩、打桩 93 根。2、3 号码头卸桩 4 车 10 米 100 根。电气今日工作内容：1、29 区直流电缆敷设 350 米（已敷设 11 根）、汇流箱直流电缆头制作 4 个已完成。2、28 区阵列之间接地扁钢焊接 60 处。3、30 区汇流箱安装 8 台。4、29 区汇流箱 4 平方线接续 2 台已完成。5、28 区逆变器直流电缆头制作 5 个已完成。6、32 区立柱焊接 90 处湖外 1、33 区水挖补桩 32 根，40 区打桩 81 根。2、2 号码头卸桩 149 根。电气工作内容：1、36 区光伏组件安装 4 个阵列 208 块，组件支架安装 5 个阵列。2、39 区柱头焊接 101 处，檩条安装 19 个阵列。					
监 理 今 日 工 作 内容	施工现场巡视，检查施工现场安全。					
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理措施， 意见、结 果	下达安全联系单关于高温作业事宜 进行资料整理整改汇总					
协 调 内 容 或 其 他						
记录人	苏航		总监签阅			