

监 理 日 志

工程名称： 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 07 月 13 日 星期 四		气候	阴	气温	27-33℃
监理人员 动态：3 人 巡视检查				材料进场、见证取样、合格情况 管桩进场 132 根		
施工方人员动态：管理员 3 人， 施工人数 105 人						
施工机械动态：焊机 2 台， 吊车 2 台， 运输船（组件）6 艘， 安装船 6 艘， 运桩船 3 台						
施 工 部 位 进 度 情况	升压站：1、升压站消防沙箱就位完成。2、相量测量柜升级、与省调对点调试完成。3、28、29、30、33 区逆变器过渡电阻测试， 接地完整性测试完成。 电气今日工作内容 湖内 1、27 区运桩、打桩 113 根。2、3 号码头卸桩 2 车 50 根。电气今日工作内容：1、29 区直流电缆敷设 210 米 4 根已完成。2、28 区阵列之间接地扁钢焊接固定 30 处 3、30 区 4 平方线敷设 400 米。4、29 区汇流箱接续 1 台。5、29 区逆变器直流电缆头制作 8 个已完成。6、29 区汇流箱直流电缆头接续 5 台。7、25 区桩头立柱焊接 175 处。湖外 1、33 区水挖补桩 45 根，40 区打桩 119 根。2、2 号码头卸桩 132 根。电气工作内容：1、39 区立柱焊接 131 处， 檩条安装 11 个阵列。2、36 区组件安装 3 个阵列 156 块。3、41 区组件支架安装 3 个阵列，33 区组件支架安装 3 个阵列。4、37 区檩条安装 10 个阵列。					
监 理 今 日 工 作 内容	施工现场巡视， 检查施工现场安全。					
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理措施， 意见、结 果	做检查记录表， 铜鼻子跟现场图纸不符					
协 调 内 容 或 其他						
记录人		苏航		总监签阅		