

监 理 日 志

工程名称： 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 07 月 15 日 星期 六		气候	阴	气温	24-31℃
监理人员 动态：3 人 巡视检查			材料进场、见证取样、合格情况			
施工方人员动态：管理员 3 人，施工人数 80 人						
施工机械动态：焊机 2 台，吊车 2 台，运输船（组件）6 艘，安装船 6 艘，运桩船 3 台						
施 工 部 位 进 度 情况	湖内 1、30 区直流电缆敷设 60 米，南侧已敷设完成。2、30 区汇流箱直流电缆头制作安装 4 个。3、30 区汇流箱 4 平方线接续 3 台。4、29 区汇流箱 4 平方线敷设、接续 4 台。5、30 区逆变器直流电缆头制作 5 个。6、26 区立柱焊接 210 处。7、组件支架安装：31 区安装 25 个阵列，32 区安装 30 个阵列。湖外 1、33 区水挖补桩 63 根，34 区打桩 54 根，42 区打桩 47 根。2、2 号码头卸桩 47 根。电气工作内容：1、36、37 区钢平台吊装完成。2、33 区立柱安装 93 处，组件支架安装 5 个阵列，檩条安装 4 个阵列、组件安装 2 个阵列 104 块。3、39 区组件支架安装 14 个阵列。4、37 区檩条安装 7 个阵列。5、33 区桥架安装 42 米，汇流箱安装 1 台。					
监 理 今 日 工 作 内容	施工现场巡视，检查施工现场安全。					
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措施， 意见、结果						
协 调 内 容 或 其他						
记录人	苏航		总监签阅			