

监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 07 月 16 日 星期 日	气候	阴转中雨	气温	24-29℃
监理人员 动态：3 人 巡视检查			材料进场、见证取样、合格情况 箱逆变 2 台、2 号码头卸桩 200		
施工方人员动态：管理员 3 人，施工人数 80 人					
施工机械动态：焊机 2 台，吊车 2 台，运输船（组件）6 艘，安装船 6 艘，运桩船 3 台					
施 工 部 位 进 度 情况	升压站 1、升压站二号主变绕组变形测试完成。2、逆变器卸车 6 台。3、逆变器单体试验两台。湖内土建今日工作内容：1、30 区运桩、打桩 4 根。电气今日工作内容：1、30 区汇流箱直流电缆头制作安装 4 个已完成。2、光伏支架安装：31 区安装 36 个阵列、32 区安装 30 个阵列。3、30 区汇流箱 4 平方线接续 4 台已完成。4、29 区汇流箱接续 3 台已完成。5、30 区逆变器直流电缆头制作 4 个已完成。6、26 区立柱焊接 120 处、27 区立柱焊接 118 处。湖外 1、33 区水挖补桩 45 根，34 区打桩 115 根。2、2 号码头卸桩 200 根。电气工作内容：1、36、37 区逆变器吊装各 1 台。2、33 区立柱焊接 126 处。3、36 区组件安装 1 个阵列 52 块。4、组件支架安装：33 区安装 4 个阵列，39 区安装 13 个阵列。5、33 区桥架安装 60 米				
监 理 今 日 工 作 内容	施工现场巡视，检查施工现场安全。				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施， 意 见、 结 果	开箱一份箱逆变开箱、监理检查记录表两份箱逆变检查与接地扁铁检查				
协 调 内 容 或 其 他					
记录人	苏航		总监签阅		