

监 理 日 志

工程名称： 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 07 月 21 日 星期 五		气候	多云转大雨	气温	25-31℃
监理人员 动态：3 人 巡视检查				材料进场、见证取样、合格情况 2 号码头卸桩 189 根，组件倒运 3 车		
施工方人员动态：管理员 3 人，施工人数 80 人						
施工机械动态：焊机 2 台，吊车 2 台，运输船（组件）6 艘，安装船 6 艘，运桩船 3 艘，打桩船 1 艘，水挖补桩机 1 台						
施 工 部 位 进 度 情况	湖内:1、5 号集电线路 22-28 区支架安装 6 组已完成、桥架安装 26 米已完成，3*240 高压电缆敷设 260 米。2、28 区汇流箱开路电压测量。3、26 区立柱焊接 170 处，27 区 125 处。4、30 区高压桥架安装 45 米。湖外:1、36 区水挖补桩 40 根，38 区打桩 110 根。2、2 号码头卸桩 189 根，组件倒运 3 车。电气工作内容：1、36 区逆变器护栏焊接 1 处，2、34 区焊桩头 129 个 3、33 区组件安装 1 组，支架安装 1 组，檩条安装 1 组 4、37 区组件安装 7 组 5、39 区檩条 14 组。1、36 区水挖补桩 40 根，38 区打桩 110 根。2、2 号码头卸桩 189 根，组件倒运 3 车。电气工作内容：1、36 区逆变器护栏焊接 1 处，2、34 区焊桩头 129 个 3、33 区组件安装 1 组，支架安装 1 组，檩条安装 1 组 4、37 区组件安装 7 组 5、39 区檩条 14 组。					
监 理 今 日 工 作 内容	施工现场巡视，检查施工现场安全。					
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理措施, 意见、结果	进行立柱桩头除锈验收					
协 调 内 容 或 其他						
记录人		苏航		总监签阅		