

监 理 日 志

工程名称： 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 07 月 23 日星期 日		气候	多云	气温	26-33℃
监理人员 动态：3 人 巡视检查				材料进场、见证取样、合格情况 2 号码头卸桩 100 根		
施工方人员动态：管理员 3 人， 施工人数 80 人						
施工机械动态：焊机 2 台， 吊车 2 台， 运输船（组件）6 艘， 安装船 6 艘， 运桩船 3 艘， 打桩船 1 艘， 水挖补桩机 1 台						
施 工 部 位 进 度 情况	湖内:1、29-30 区高压电缆 3*120 敷设 240 米已完成。2、28-29 区光缆敷设已完成，29-30 区光缆敷设已完成。3、29 区通信线敷设接续已完成。4、29 区 3*120 高压电缆头制作一个已完成。5、28、29 区逆变器低压侧电流电缆封堵已完成。6、29 区阵列之间接地扁铁焊接 30 处。7、31 区光伏支架安装 30 组、32 区安装 40 组。8、28 区通信线敷设已完成、接续汇流箱 7 处。湖外:1、38 区打桩 116 根。2、2 号码头卸桩 100 根。 电气工作内容：1、38 区焊桩头 118 个 2、33 区组件安装 2 组， 支架安装 3 组， 檩条安装 3 组。3、37 区组件安装 7 组。4、36 区逆变电缆托架完成 1 处					
监 理 今 日 工 作 内容	施工现场巡视， 检查施工现场安全。					
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理措施， 意见、结 果	对预制管桩进行检查					
协 调 内 容 或 其他						
记录人		苏航		总监签阅		