

监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023年07月24日星期一	气候	多云	气温	24-32℃
监理人员 动态：3人 巡视检查		材料进场、见证取样、合格情况			
施工方人员动态：管理员3人，施工人数80人					
施工机械动态：焊机2台，吊车2台，运输船（组件）6艘，安装船6艘，运桩船3艘，打桩船1艘，水挖补桩机1台					
施工部位进度情况	电气今日工作内容：1、30区高压电缆3*120电缆头制作1个已完成。2、29区阵列之间接地扁铁焊接35处。4、30区逆变器低压侧防火泥封堵。5、28区通信线接续完成。6、30区通信线敷设7个汇流箱。7、31区檩条安装13组。8、28区汇流箱防火泥封堵。湖外土建工作内容：1、38区打桩55根，34区打桩5根。电气工作内容：1、38区焊桩头105个2、33区檩条安装2组3、37区檩条安装2组4、36区支架3组。				
监理今日工作内容	施工现场巡视，检查施工现场安全。				
检查发现的问题及处理措施，意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏航	总监签阅			