

监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023年07月26日星期三	气候	阴	气温	26-31℃
监理人员 动态：3人 巡视检查	材料进场、见证取样、合格情况 3号码头卸桩4车10米100根				
施工方人员动态：管理员3人，施工人数80人					
施工机械动态：焊机2台，吊车2台，运输船（组件）6艘，安装船6艘，运桩船3艘，打桩船1艘，水挖补桩机1台					
施工部位进度情况	升压站送电成功，成功并网				
监理今日工作内容	成功并网				
检查发现的问题及处理措施，意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏航	总监签阅			