

# 监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023年07月27日星期四	气候	多云	气温	25-32℃
监理人员 动态：3人	巡视检查		材料进场、见证取样、合格情况 2号码头卸桩64根（8米），100根（10米）		
施工方人员动态：管理员3人，	施工人数80人				
施工机械动态：焊机2台，	吊车2台，运输船（组件）6艘，安装船6艘，运桩船3艘，打桩船1艘，水挖补桩机1台				
施工进度情况	<p>湖内:1、3号码头32区逆变器平台拼接焊接。2、30区航道桥架支架安装2组。3、29区阵列之间接地扁钢焊接25处。4、30区8个汇流箱防火泥封堵完成。5、29区光伏组件安装52块(航道处)，30区光伏支架安装17组。6、30区高压桥架接地扁钢焊接60米。、3号码头32区逆变器平台拼接焊接。2、30区航道桥架支架安装2组。3、29区阵列之间接地扁钢焊接25处。4、30区8个汇流箱防火泥封堵完成。5、29区光伏组件安装52块(航道处)，30区光伏支架安装17组。6、30区高压桥架接地扁钢焊接60米。湖外1、33区水挖补桩50根（8米），37区打桩79根，39区打桩56根；2号码头卸桩64根（8米），100根（10米）。电气工作内容：1、33区组件安装4组，36区组件安装5组。2、38区柱头焊接42处，40区柱头焊接98处。3、34区支架安装6组，38区支架安装5组。4、33区低压桥架安装40米，汇流箱安装1台。</p>				
监理今日工作内容	<p>施工现场巡视，检查施工现场安全。 安全联系单003关于预防台风来临事宜</p>				
检查发现的问题及处理措施,意见、结果	<p>发现柱头支架螺栓未紧固到位 焊渣焊溜未清理干净</p>				
协调内容或其他					
记录人	苏航	总监签阅			