

监 理 日 志

工程名称： 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 07 月 28 日星期 五		气候	多云	气温	24-32℃
监理人员 动态：3 人 巡视检查				材料进场、见证取样、合格情况 3 号码头卸桩 4 车 10 米 100 根		
施工方人员动态：管理员 3 人， 施工人数 80 人						
施工机械动态：焊机 2 台， 吊车 2 台， 运输船（组件）6 艘， 安装船 6 艘， 运桩船 3 艘， 打桩船 1 艘， 水挖补桩机 1 台						
施 工 部 位 进 度 情况	湖内:1、3 号码头 32 区逆变器平台拼接焊接完成。2、29 区阵列之间接地扁钢焊接 32 处。3、30 区高压桥架接地扁钢焊接 80 米。4、6 号集电线路 3*240 高压电缆敷设 233 米。5、27 区光伏支架安装 8 组。6、30 区光伏支架安装 10 组。7、30 区光伏组件安装 7 个阵列 337 块。湖外:土建工作内容：1、33 区水挖补桩 36 根（8 米）， 37 区打桩 80 根， 39 区打桩 44 根， 41 区打桩 6 根； 2 号码头卸桩 175 根（10 米）。电气工作内容：1、33 区组件安装 2 组 104 块。2、40 区柱头焊接 110 处。3、34 区支架安装 6 组， 38 区支架安装 5 组， 40 区支架安装 10 组。4、33 区低压桥架安装 20 米， 高压桥架安装 20 米。					
监 理 今 日 工 作 内容	施工现场巡视， 检查施工现场安全。 36 光伏区组件验收， 发现所在问题下发检查记录表					
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理措施， 意见、结果	组件凹凸呈波浪状等问题下发检查记录表					
协 调 内 容 或 其他						
记录人		苏航		总监签阅		