

监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023年07月29日星期六	气候	阴	气温	25-30℃
监理人员 动态：3人 巡视检查	材料进场、见证取样、合格情况 3号码头卸桩4车10米100根				
施工方人员动态：管理员3人，施工人数80人					
施工机械动态：焊机2台，吊车2台，运输船（组件）6艘，安装船6艘，运桩船3艘，打桩船1艘，水挖补桩机1台					
施工部位进度情况	湖内:1、6号集电线路高压桥架支架安装6组。2、26区光伏支架安装8组、27区安装9组。湖外:1、33区水挖补桩63根（8米），41区打桩16根（10米）；2号码头卸桩150根（10米），32根（8米）。电气工作内容：1、33区组件安装1组52块。2、34区支架安装5组，38区支架安装10组。3、33区低压桥架安装50米，高压桥架安装50米。				
监理今日工作内容	施工现场巡视，检查施工现场安全。 监理月报				
检查发现的问题及处理措施，意见、结果	组件凹凸呈波浪状等问题尽快整改				
协调内容或其他					
记录人	苏航	总监签阅			