

监 理 日 志

工程名称： 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 07 月 30 日星期 日		气候	阴	气温	26-30℃
监理人员 动态：3 人 巡视检查				材料进场、见证取样、合格情况 2 号码头卸桩 100 根		
施工方人员动态：管理员 3 人，施工人数 80 人						
施工机械动态：焊机 2 台，吊车 2 台，运输船（组件）6 艘，安装船 6 艘，运桩船 3 艘，打桩船 1 艘，水挖补桩机 1 台						
施 工 部 位 进 度 情况	湖内:1、29 区引下接地扁钢焊接 23 处。2、29 区高压桥架接地扁钢焊接 80 米。 3、26 区光伏支架安装 35 组，27 区光伏支架安装 20 组。湖外:1、40 区打桩 107 根，41 区打桩 17 根；2 号码头卸桩 100 根。电气工作内容：1、34 区支架安装 17 组，38 区支架安装 13 组，40 区支架安装 10 组。2、33 区低压桥架安装 50 米，高压桥架安装 50 米。3、40 区柱头焊接 118 个。4、38、39 区逆变器平台吊装就位，39 区逆变器就位。					
监 理 今 日 工 作 内容	施工现场巡视，检查施工现场安全。					
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理措施, 意见、结果	发现组件缝隙大小不一，安装时注意，对之前安装的组件进行整改					
协 调 内 容或 其他						
记录人		苏航		总监签阅		